

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENIENTE	SITUAÇÃO DO CONVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Abaetetuba	Educação (*)	Construção de creche municipal tipo B, na Rua Dr. João Novaes s/n, Bairro Mutirão, conforme Termo de Compromisso PAC 202840/2012.	Convênio Federal	FNDE	Vigente	20140239
Abaetetuba	Habitação	Conclusão da construção de 110 unidades habitacionais- reprogramação contratual do conjunto habitacional ABAETEOARA I - Fundo Nacional de Habitação de interesse social.	Convênio Federal	CAIXA ECONÔMICA	Suspensão administrativamente	23336522
Abaetetuba	Habitação	Conclusão da construção de 120 unidades habitacionais - reprogramação contratual do conjunto ABAETEOARA II de acordo com as condições contidas no ME 0709/2015/GIGOVBE/CEF.	Convênio Federal	CAIXA ECONÔMICA	Suspensão administrativamente	25115454
Almeirim	Educação (*)	(19540) Escola Educação (*) Infantil - Palhal	Convênio Federal	FNDE	Expirado	01402011
Almeirim	Educação (*)	(1006237) Creche e Pré-Escola do Bairro Buritizal	Convênio Federal	FNDE	Expirado	0552016
Almeirim	Educação (*)	(1010662) Creche e Pré=Escola da Vila Planalto	Convênio Federal	FNDE	Expirado	NÃO INFORMADO
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Drenagem e Pavimentação de Ruas do Icuí, Nova Esperança e 28 de Agosto	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	0232016
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Recapeamento e Sinalização de Vias do Bairro do PAAR	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	0442016
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Redes de Galerias de Águas Pluviais, Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica no Bairro do Icuí Guajará - Lado Norte	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0372014
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Execução de Drenagem Superficial e Profunda e Pavimentação Asfáltica - Projeto Nova Esperança e Guajará II	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	0272016
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Sistema Viário das Rua São Paulo I,II,III,IV,V,VI,VII no Bairro do Distrito Industrial	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	0142016
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Recapeamento Bairro Cidade Nova VIII, Ruas 45 A e WE -42 A	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	0312016
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Drenagem Superficial, Calçadas, Terraplenagem e Pavimentação	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	0082016
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Revitalização Feiras - Mercado Central	Convênio Federal	Ministério da Agricultura	Vigente	0022012
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Drenagem e Pavimentação da Av. Brasil	Convênio Federal	Minist. do Desenv. Regional	Vigente	0412011
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Recapeamento Asfáltico em Vias da Cidade Nova II,V,VI	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	0302016
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Construção do Estádio Municipal	Convênio Federal	Ministério dos Esportes	Vigente	0022007
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Construção do Estádio Municipal	Convênio Federal	Ministério dos Esportes	Vigente	0022007

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
1.610.291,85	991.339,86	618.951,99	19/9/2014	23/10/2015	Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
1.739.608,00	432.906,53	1.306.701,47	30/11/2015	6/11/2018	Atrasos do repasse de convênios, Pendências com desapropriações
1.186.359,72	60.041,09	1.126.318,63	18/11/2015	22/1/2019	Atrasos do repasse de convênios, Pendências com desapropriações
1.218.587,03	925.421,41	293.165,62	18/11/2011	24/10/2013	Riscos decorrentes de erros e vícios construtivos, erros na execução estrutural atestado por fiscal do FNDE.
1.882.840,45	282.850,34	1.599.990,11	1/3/2016	NÃO INFORMADO	Metro quadrado de valor elevado a Prefeitura não conseguiu comprar o terreno e o FNDE não permitiu a aditivação do mesmo
		0,00	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	Metro quadrado de valor elevado a Prefeitura não conseguiu comprar o terreno e o FNDE não permitiu a aditivação do mesmo
3.159.445,40	27.024,95	3.132.420,45	20/6/2016	11/10/2018	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.198.353,63	524.456,46	673.897,17	25/5/2016	15/10/2018	Atrasos do repasse de convênios
1.459.257,72	600.894,95	858.362,77	30/6/2014	8/10/2018	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação
1.330.999,64	408.567,07	922.432,57	20/6/2016	4/5/2018	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação
1.487.301,53	198.453,09	1.288.848,44	8/6/2016	23/10/2017	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação
4.009.837,00	2.284.588,25	1.725.248,75	23/6/2016	16/11/2018	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação
1.175.354,65	763.761,69	411.592,96	1/6/2016	18/4/2018	Atrasos do repasse de convênios
2.584.590,18	2.351.977,06	232.613,12	22/3/2012	18/11/2017	Atrasos do repasse de convênios, Falta de documentação da Empresa
1.567.277,62	1.473.240,96	94.036,66	4/6/2012	18/11/2016	Atrasos do repasse de convênios
4.058.207,39	1.956.671,09	2.101.536,30	22/6/2016	28/6/2016	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação
7.863.530,04		7.863.530,04	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios
7.863.530,04		7.863.530,04	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENENTE	SITUAÇÃO DO COVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Construção do Estádio Municipal	Convênio Federal	Ministério dos Esportes	Vigente	0022007
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Construção do Estádio Municipal	Convênio Federal	Ministério dos Esportes	Vigente	0022007
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Construção do Estádio Municipal	Convênio Federal	Ministério dos Esportes	Vigente	0022007
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Construção do Estádio Municipal	Convênio Federal	Ministério dos Esportes	Vigente	0022007
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Drenagem superficial e pavimentação asfáltica em diversas ruas localizadas nos conjuntos Nov Esperança e 28 de Agosto	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	0332016
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Sistema Viário - 06 Ruas Águas Brancas	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	0212016
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Implementação de drenagem pluvial urbana, execução de calçada, terraplenagem e pavimentação asfáltica - Projeto Guerreiro de Jeová	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	0242016
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Drenagem Pluvial Urbana Dispositivos de Drenagem Superficial, Calçadas, Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica - Projeto Parque Sertanejo I	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	0402016
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Construção do "Espaço Mais Cultura"	Convênio Federal	Ministério da Cultura	Vigente	0572016
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Construção do centro de instrução ao esporte (CIE); Modelo II, Ginásio reversível	Convênio Federal	Ministério dos Esportes	Vigente	0552016
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Quadra coberta em estrutura metálica/ pista de skate/ espaço para crianças/ equipamentos para ginastica/ bloco 1: múltiplas atividades/ bloco 2 : em sua maioria para atendimento ao CRAS	Convênio Federal	Ministério da Cultura	Vigente	0112015
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Drenagem e Pavimentação Água Lindas - Águas Brancas	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	0172016
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Construção do mercado e revitalização da praça de Águas Lindas	Convênio Estadual	SEDOP-PA	NÃO INFORMADO	0462016
Ananindeua	Abastecimento de água	Implementação de Sistema de abastecimento de água no bairro do PAAR	Convênio Federal	FUNASA	Vigente	0032014
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Recapeamento das via dos bairros Guanabara e Águas Lindas	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	0062018
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Recapeamento asfáltico em vias Lote 2	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	0112018
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Recapeamento e sinalização de vias Lote 3	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	0082018
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação Asfáltica e Sinalização de vias Lote 04	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	0332018

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
7.863.530,04		7.863.530,04	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios
7.863.530,04		7.863.530,04	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios
7.863.530,04		7.863.530,04	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios
7.863.530,04		7.863.530,04	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios
1.104.388,18	469.494,03	634.894,15	23/6/2016	4/5/2018	Contingenciamento de recursos próprios
1.532.839,03	106.811,67	1.426.027,36	20/6/2016	15/10/2018	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação
1.128.189,52	753.399,37	374.790,15	20/6/2016	25/4/2018	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação
1.117.584,84	665.319,98	452.264,86	28/6/2016	24/1/2019	Atrasos do repasse de convênios
679.769,07	126.479,93	553.289,14	14/12/2016	12/1/2018	Necessidade de ajuste Inerente a Planilha Orçamentária e aos Projetos executivos da obra
3.344.380,35		3.344.380,35	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	Devido invasão no terreno destinado a obra
1.996.527,56	1.081.031,49	915.496,07	1/6/2015	11/12/2018	Contingenciamento de recursos próprios
2.333.399,28	222.901,01	2.110.498,27	13/6/2016	3/4/2018	Atrasos do repasse de convênios, Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.221.117,33		1.221.117,33	29/6/2016	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
1.144.106,30	414.639,83	729.466,47	14/1/2014	27/10/2015	NÃO INFORMADO
4.287.350,00		4.287.350,00	27/6/2018	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
10.985.201,50		10.985.201,50	27/6/2018	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
1.639.450,00		1.639.450,00	27/6/2018	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
10.803.228,50		10.803.228,50	27/6/2018	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENIENTE	SITUAÇÃO DO CONVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Recapeamento asfáltico em vias Lote 5	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	0102018
Ananindeua	Equipamentos urbanos	Quadra coberta em estrutura metálica / quadra de areia/ pista de skate/ espaço para crianças/ equipamentos para ginastica	Convênio Federal	Ministério da Cultura	Vigente	0012016
Ananindeua	Esgotamento sanitário	Terraplenagem, abastecimento de água Esgoto sanitário, ligações de de esgoto, elevatórias, Linhas de recalque e parque ambiental	Contrato de financiamento	Caixa Econômica Federal	NÃO INFORMADO	0512016
Ananindeua	Esgotamento sanitário	Terraplenagem, abastecimento de água, ligações domiciliares, elevatória de água tratada, adutora de água bruta, ETA; esgotamento sanitário, ligações de esgoto, ETE, abrigo do gerador, elevatória, linha de recalque e pavimentação	Contrato de financiamento	Caixa Econômica Federal	NÃO INFORMADO	0222016
Ananindeua	Transporte - Hidrovias	Revestimento em concreto, Terraplenagem do canal, com início na Rua Cavalcante e termino na Estrada do Maguari, Drenagem profunda/ Dragagem do Igarapé	Convênio Federal	Ministério da Integração	Vigente	0222015
Ananindeua	Mobilidade urbana (*)	Execução de serviços de recapeamento asfáltico	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	0952018
Ananindeua	Abastecimento de água	Residencial Carlos Marighela	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	0222009
Ananindeua	Abastecimento de água	Abastecimento de Água, Esgoto Sanitário e Pavimentação , No Elo Perdido/ Distrito Industrial	Contrato de financiamento	Caixa econômica Federal	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
Anapú	Infraestrutura Urbana	Muro de fechamento no entorno do CRAS	Convênio Estadual	SEDOP-PA-PA	Vigente	20180233
Anapú	Infraestrutura Urbana	Muro de fechamento no entorno do Parque de Exposições	Convênio Estadual	SEDOP-PA-PA	Vigente	20180234
Anapú	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação de ruas em blokret sextavados na zona urbana	Convênio Estadual	SEDOP-PA-PA	Vigente	20180260
Anapú	Abastecimento de água	Implantação de micro sistema de água	Convênio Estadual	SEDOP-PA-PA	Vigente	20180257
Augusto Corrêa	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação de vias urbanas	Convênio Federal	Ministério da Integração	Vigente	20180506
Augusto Corrêa	Mobilidade urbana (**)	Construção de ponte em concreto na Vila do Perimirim	Convênio Federal	Sec. Especial de Agric. Familiar	Vigente	20160020
Baião	Educação (*)	Unidade de Ensino Infantil - Tipo 1, no Bairro Mutirão - Contrato Nº 001/2015-CCR	Convênio Federal	FNDE	Vigente	001 2015 CCR
Baião	Educação (*)	Unidade de Ensino Fundamental de uma sala padrão FNDE - Comunidade Campelo Zona Rural	Convênio Federal	FNDE	Expirado	005 2015 CC
Baião	Educação (*)	Construção de Escola 2 salas, padrão FNDE, no assentamento Espirito Santo, Zona Rural	Convênio Federal	FNDE	Expirado	018- B/2014 TP

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
2.200.500,00		2.200.500,00	27/6/2018	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
4.057.968,54	793.952,81	3.264.015,73	1/2/2016	20/2/2018	Terreno Parcialmente Invaso
5.264.535,76	146.022,67	5.118.513,09	23/8/2016	14/6/2017	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico
13.600.769,91	1.317.154,84	12.283.615,07	24/6/2016	9/10/2018	Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico
9.729.736,14	524.188,27	9.205.547,87	1/10/2015	8/2/2019	Contingenciamento de recursos próprios
11.121.448,50		11.121.448,50	27/6/2018	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
14.829.615,60		14.829.615,60	1/6/2010	NÃO INFORMADO	Alterações Contratuais
5.495.758,91	355.067,33	5.140.691,58	31/10/2014	2/10/2017	Deficiências/Insuficiência nas informações no projeto Básico
130.965,26	38.855,34	92.109,92	11/7/2018	24/7/2018	Atrasos do repasse de convênios
326.044,78	230.184,56	95.860,22	6/7/2018	25/10/2018	Atrasos do repasse de convênios
1.330.584,17	399.305,76	931.278,41	20/9/2018	21/11/2018	Atrasos do repasse de convênios
381.556,48	117.303,43	264.253,05	23/8/2018	18/9/2018	Atrasos do repasse de convênios
1.992.014,68	392.295,21	1.599.719,47	26/6/2018	26/12/2018	Atrasos do repasse de convênios
2.343.000,00	647.336,03	1.695.663,97	29/4/2016	1/11/2018	Obra não encontra-se paralisada, mas sim atrasada com o cronograma.
1.885.668,96	905.404,05	980.264,91	24/11/2015	21/6/2018	Abandono de obra pela empresa contratada
119.795,42	17.530,93	102.264,49	30/10/2015	11/7/2018	suspensão do repasse de convênios
237.699,01	59.721,66	177.977,35	6/8/2014	2/6/2015	suspensão do repasse de convênios

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENENTE	SITUAÇÃO DO COVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Baião	Educação (*)	Construção de uma Escola de Ensino Fundamental, 06 salas, padrão FNDE, na localidade Joana Peres	Convênio Federal	FNDE	Expirado	005/2015 TP
Baião	Educação (*)	Construção de uma Escola de Ensino Fundamental, 02 salas, padrão FNDE, na localidade de Baixo Seco.	Convênio Federal	FNDE	Expirado	017-A/2014 TP
Baião	Educação (*)	Construção de uma Escola de Ensino Fundamental, 02 salas, padrão FNDE, na localidade de Engenho.	Convênio Federal	FNDE	Expirado	004/2015 TP
Baião	Educação (*)	Construção de uma Escola de Ensino Fundamental, 02 salas, padrão FNDE, na localidade de Paritá Miri, Zona Rural.	Convênio Federal	FNDE	Expirado	017-B/2014 TP
Baião	Educação (*)	Construção de uma Escola de Ensino Fundamental, 02 salas, padrão FNDE, na localidade de Varginha, Zona Rural	Convênio Federal	FNDE	Expirado	023-A/TP
Baião	Educação (*)	Construção de uma Escola de Ensino Fundamental, 06 salas, padrão FNDE, na localidade Umarizal, Zona Rural.	Convênio Federal	FNDE	Expirado	005/2016 TP
Baião	Educação (*)	Construção de uma Escola de Ensino Fundamental, 04 salas, padrão FNDE, na localidade Arumanzal, Zona rural.	Convênio Federal	FNDE	Expirado	006/2016 TP
Baião	Educação (*)	Construção de uma Escola de Ensino Fundamental, 02 salas, padrão FNDE, na localidade de Boa Vista, Zona Rural.	Convênio Federal	FNDE	Expirado	019-A/2014 TP
Barcarena	Educação (*)	Execução de construção da PEC modelo 3000M <sup>2</sup> , no município de Barcarena, no âmbito do programa praça de esportes da cultura - CEUS Itupanema	Convênio Federal	Ministério da Cultura	Vigente	036338957
Belém	Equipamentos urbanos	Urbanização da Vila da Barca - Etapa III	Convênio Federal	CAIXA ECONÔMICA	Vigente	NÃO INFORMADO
Belém	Habitação	Urbanização da Bacia do Paracuri	Contrato de financiamento	Caixa econômica Federal	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
Belém	Saúde	Construção de Unidade básica de saúde Porte III - Castanheira.	Convênio Federal	Ministério da Saúde	Vigente	NÃO INFORMADO
Belém	Saúde	Construção da Academia da Saúde de Outeiro	Convênio Federal	Ministério da Saúde	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
Belém	Saúde	Construção da Academia de Saúde da Marambaia	Convênio Federal	Ministério da Saúde	Vigente	NÃO INFORMADO
Belém	Mobilidade urbana (*)	Drenagem, pavimentação e sinalização nos bairros de Tapanã, Tenoné, Cabanagem, Parque Verde e Parque Guajará.	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	NÃO INFORMADO
Belém	Mobilidade urbana (*)	Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos Bairros do Marco, Condor, Cremação, Guamá, Maracangalha, Pedreira, Sacramenta, São Brás e Terra Firme.	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Vigente	NÃO INFORMADO
Belém	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação e Recapeamento da Vias no Distrito de Icoaraci e no Bairro Tenoné	Convênio Estadual	SEPLAN-PA	Vigente	NÃO INFORMADO

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
996.381,01	74.355,62	922.025,39	12/8/2015	9/6/2016	suspensão do repasse de convênios
237.976,46	116.085,46	121.891,00	29/10/2014	11/7/2016	suspensão do repasse de convênios
238.706,15	59.630,88	179.075,27	13/10/2015	29/6/2016	suspensão do repasse de convênios
238.072,67	85.784,00	152.288,67	29/10/2014	19/7/2018	suspensão do repasse de convênios
238.882,86	30.000,00	208.882,86	29/10/2014	31/3/2015	suspensão do repasse de convênios
745.232,32		745.232,32	19/8/2016	NÃO INFORMADO	suspensão do repasse de convênios
748.149,84	177.660,14	570.489,70	19/8/2016	22/12/2016	suspensão do repasse de convênios
238.886,64	59.720,00	179.166,64	9/9/2014	10/7/2015	suspensão do repasse de convênios
3.386.803,39	2.056.097,16	1.330.706,23	41.306,00	42.789,00	Abandono por parte da empresa executora
33.973.242,00	6.070.645,35	27.902.596,65	18/6/2008	13/6/2017	Alterações contratuais com reflexos no percentual limite de aditivos.
68.765.841,37	44.137.540,47	24.628.300,90	2/4/2008	7/10/2014	Alterações Contratuais com reflexos no percentual limite de aditivos.
1.541.148,00	668.800,67	872.347,33	11/1/2016	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios
124.737,05	112.331,56	12.405,49	26/2/2014	30/3/2016	Contingenciamento de recursos próprios
119.365,87	78.490,50	40.875,37	26/2/2014	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios
3.928.672,18	2.719.776,61	1.208.895,57	23/6/2016	6/6/2018	NÃO INFORMADO
6.603.666,98	4.952.749,69	1.650.917,29	23/6/2016	6/6/2018	NÃO INFORMADO
10.578.161,13	7.281.252,95	3.296.908,18	23/5/2014	11/12/2018	NÃO INFORMADO



**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENENTE	SITUAÇÃO DO CONVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Belterra	Educação (*)	Construção de Escola com 12 salas	Convênio Federal	FNDE	Expirado	01.2014
Belterra	Educação (*)	Construção de Escola com 06 salas	Convênio Federal	FNDE	Vigente	422014
Benevides	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Benevides – PA - Rua 15 Janeiro (Distrito Murinim), Rua José Cidrin e demais (Distrito Benfica)), Rua Alacid Nunes, Rua Colombo Delgado, Rua Joaquim Correa.	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	2472015
Benevides	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Benevides – PA Trecho 01 – Bairro Luiz Gonzaga; Trecho 02 – Bairro Independente	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	1302016
Benevides	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação de Vias Urbanas na Cidade de Benevides – PA - Rua Nazaré, Rua São Mateus, Rua São Vicente, Rua São Thiago, Rua São Miguel, Rua São Benedito, Rua São Francisco, Rua São Manoel, Rua São Pedro	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	1442016
Benevides	Equipamentos urbanos	Reforma do Estádio Municipal (Begoção), localizado na Avenida João Fanjas, esquina com Rua Oscar Begot, Bairro Begolândia, Benevides-PA	Convênio Federal	Ministério dos Esportes	Vigente	2552017
Bragança	Infraestrutura Urbana	Obras de Contenção com Enrocamento ou não na Praia de Ajuruteua	Convênio Federal	Ministério da Integração	Suspensão administrativamente	694229
Brasil Novo	Mobilidade urbana (*)	Drenagem e Pavimentação em Blokrete, em vias urbanas.	Convênio Federal	Ministério da Integração	Vigente	450 2018
Breu Branco	Mobilidade urbana (*)	Execução de serviços de Pavimentação asfáltica em CBUQ de vias urbanas da Vila de Placas.	Convênio Federal	Ministério da Integração	Vigente	0642018 PMBB
Breves	Equipamentos urbanos	Construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais	Convênio Federal	NÃO INFORMADO	Vigente	20160275
Breves	Educação (*)	Construção de Escola de 12 salas com quadra - Ivo Mainard	Convênio Federal	FNDE	Vigente	20130368
Bujaru	Educação (**)	Construção de escola do Programa Pro-Infância obedecendo as tipologias dos Projetos padrão do FNDE - Escola Pro-Infância B - Metodologias Inovadoras	Convênio Federal	FNDE	Expirado	014142014
Canaã dos Carajás	Abastecimento de água	Termo de Compromisso TC/PAC - 0112/2014 -Ampliação do Sistema de Abastecimento de água do Município	Convênio Federal	FUNASA	Vigente	20141194
Canaã dos Carajás	Abastecimento de água	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Canaã	Convênio Federal	FUNASA	Vigente	20120497
Canaã dos Carajás	Educação (*)	Construção de Unidade de Educação Infantil, Creche 01 na Av. São João	Convênio Federal	FNDE	Vigente	20141723

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
3.539.090,51	565.214,13	2.973.876,38	12/2/2014	NÃO INFORMADO	Atrasos do repasse de convênios, suspensão do repasse de convênios, Riscos decorrentes de erros e vícios construtivos, Descumprimento de especificações técnicas e prazos
999.991,17	209.734,22	790.256,95	1/9/2014	NÃO INFORMADO	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.497.269,34	439.031,44	1.058.237,90	13/7/2015	23/1/2019	Atrasos do repasse de convênios
1.472.958,48	283.276,24	1.189.682,24	2/6/2016	9/11/2018	Atrasos do repasse de convênios
2.167.493,88	342.588,52	1.824.905,36	15/6/2016	25/4/2018	Atrasos do repasse de convênios
489.964,32	84.814,00	405.150,32	5/12/2017	29/5/2018	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação
9.060.234,25		9.060.234,25	26/6/2018	NÃO INFORMADO	Paralisação por determinação judicial
1.559.913,39	742.741,88	817.171,51	14/5/2018	14/11/2018	Atrasos do repasse de convênios, Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, Riscos decorrentes de erros e vícios construtivos, Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Irregularidades nos preços e serviços contrata
1.996.876,65	998.593,29	998.283,36	3/9/2018	28/12/2018	Atrasos do repasse de convênios
1.566.274,62	466.458,64	1.099.815,98	1/3/2017	23/3/2018	Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
3.539.399,73	1.750.497,74	1.788.901,99	31/8/2013	10/10/2014	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.788.481,90	148.013,69	1.640.468,21	23/2/2015	24/3/2016	Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução). Abandono da obra pela empresa contratada. Alegação verbal de dificuldades financeiras.
22.772.433,83	9.410.119,77	13.362.314,06	1/7/2014	26/4/2018	Irregularidades nos preços e serviços contratados, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
3.535.671,26	1.798.348,64	1.737.322,62	24/9/2012	8/7/2013	Pendências com desapropriações. Solicitação de mudança de localização de parte da obra.
1.829.374,01	913.552,71	915.821,30	23/6/2014	31/3/2016	Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução). Empresa paralisou obra por divergência com o FNDE.

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENIENTE	SITUAÇÃO DO CONVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Canaã dos Carajás	Educação (*)	Construção de Unidade de Educação Infantil, Creche 02 na Rua 05 A	Convênio Federal	FNDE	Vigente	20141723
Capitão Poço	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação de vias urbanas e requalificação de áreas urbanas degradadas	Convênio Federal	Ministério da Integração	Vigente	2018030501
Capitão Poço	Mobilidade urbana (**)	Construção de pontews em concreto para prevenção de enchentes	Convênio Federal	Ministério da Integração	Vigente	2018241201
Castanhal	Educação (*)	Construção de Escola do Programa Pró-Infância	Convênio Federal	FNDE	Vigente	006/2014
Chaves	Educação (*)	(1014523) PAC 2 - Creche/Pré-Escola 003	Convênio Federal	FNDE	Expirado	0142015
Conceição do Araguaia	Esgotamento sanitário	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para Setor Centro da Sede, compreendendo a implantação de rede coletora de esgoto, estação de tratamento de esgoto e ligações domiciliares.	Convênio Federal	FUNASA	Expirado	42
Conceição do Araguaia	Mobilidade urbana (**)	Implantação de Infra-estrutura básica constante da Implantação de 136,47 km de Estradas Vicinais assim distribuidos : Implantação de 15,13 km no PA Santa Mariana; 9,24 km no PA Marrecas do Araguaia; 23,28 km no PA Consolação; 5,26 km no PA Cocalinho.	Convênio Federal	INCRA	Vigente	0572014
Conceição do Araguaia	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação em blokret de vias urbanas.	Convênio Federal	INCRA	Vigente	000125
Conceição do Araguaia	Educação (*)	Construção de escola de Educação (*) infantil – PROINFANCIA pelo FNDE, conforme convenio 2022823/2012. Obra de ID:24706 PAC-Creche/Pré-Escola 001, de tipologia TIPO B, localizada na Rua Manaus QD 75 LTs 18/19 s/n.	Convênio Federal	NÃO INFORMADO	Suspensão administrativamente	NÃO INFORMADO
Concórdia do Pará	Educação (*)	Construção de Uma Escola, com 06 salas de aula, padrão FNDE, denominada Unidade de Ensino Ulisses Guimarães, localizada na Rua Santa Rosa, Bairro Centro,	Convênio Federal	FNDE	Vigente	1710001-2018
Concórdia do Pará	Educação (*)	Construção de Uma Escola, com 06 salas de aula, padrão FNDE, denominada Unidade de Ensino Raimunda Paiva, localizada na Rua 03 Projetada, Bairro Novo,	Convênio Federal	FNDE	Vigente	1710002-2018
Currálinho	Educação (*)	(1006248) PAC 2 - Construção de Creche/Pré-Escola 004 - Vila Piriá	Convênio Federal	FNDE	Expirado	1432014
Currálinho	Educação (*)	(1006249) PAC 2 - Construção de Creche/Pré-Escola 003	Convênio Federal	FNDE	Expirado	1422014
Currálinho	Educação (*)	(1006250) PAC 2 - Construção de Creche/Pré-Escola 001	Convênio Federal	FNDE	Expirado	1402014
Currálinho	Educação (*)	(1006251) PAC 2 - Construção de Creche/Pré-Escola 002 - D.ORIONE	Convênio Federal	FNDE	Expirado	1412014

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
1.822.131,74	670.871,24	1.151.260,50	23/6/2014	1/9/2016	Problemas relacionados à contratada. A Empresa paralisou as obras devido a problemas junto ao FNDE, uma vez que a mesma era detentora de vários contratos na Região Norte e por ter tido problemas com pagamentos.
4.976.076,87	2047938,42	2.928.138,45	2/5/2018	17/12/2018	Atrasos do repasse de convênios
5994954,24		5.994.954,24	24/12/2018	NÃO INFORMADO	Atrasos do repasse de convênios
1.787.411,00	1.072.975,00	714.436,00	20/5/2015	NÃO INFORMADO	A empresa solicitou reajuste de valores.
1.813.450,38		1.813.450,38	1/9/2015	NÃO INFORMADO	Obra paralisada devido a empresa não ter realizado os serviços no prazo contratual.
7.418.252,64	7.020.314,00	397.938,64	9/7/2012	28/3/2016	Problemas relacionados à contratada, conforme consta na denúncia da Procuradoria Jurídica, formulado pelo Procurador Fabiano Wanderley Dias Barros, a qual gerou ação reparatória ao erário público, contra os responsáveis pela empresa.
4.458.761,73	3.114.643,83	1.344.117,90	29/10/2014	25/6/2015	Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
701.280,69	309.552,50	391.728,19	1/11/2017	19/4/2018	Aguardando desbloqueio do recurso pela Caixa Economica.
1.365.693,23	682.848,80	682.844,43	19/7/2013	14/3/2019	Inadimplemento da empresa contratada.
1.313.679,15		1.313.679,15	17/10/2018	17/10/2018	Atrasos do repasse de convênios
1.310.055,04		1.310.055,04	17/10/2018	17/2/2019	Atrasos do repasse de convênios
1.837.679,35	368.164,32	1.469.515,03	20/1/2015	30/6/2015	A empresa não concluiu a execução de todos os serviços, levando a gestão a distratar o contrato com a empresa.
1.839.993,70	460.205,40	1.379.788,30	20/1/2015	13/7/2015	A empresa não concluiu a execução de todos os serviços, levando a gestão a distratar o contrato com a empresa.
1.837.878,47		1.837.878,47	2/4/2015	NÃO INFORMADO	A empresa teve seu contrato rescindido pois abandonou a obra sem a conclusão dos serviços.
1.821.689,50	91.713,91	1.729.975,59	20/1/2015	6/8/2015	A gestão rescindiu o contrato com a empresa.

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENENTE	SITUAÇÃO DO COVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Garrafão do Norte	Saúde	Ampliação da ESF Marapinima - Saúde	Convênio Federal	FNE	Vigente	2018130701
Goianésia do Pará	Educação (*)	Construção de uma Unidade de Educação Infantil	Convênio Federal	FNDE	Vigente	009
Goianésia do Pará	Saúde	Construção de Unidade Básica de Saúde na Região Ararandeuá - Cinco Irmãos	Convênio Federal	FUNASA	Suspensão administrativamente	0042014
Goianésia do Pará	Saúde	Construção da Unidade Básica de Saúde na Vila Janari	Convênio Federal	FNS	Suspensão administrativamente	NÃO INFORMADO
Gurupá	Educação (*)	(1010313) Construção de Escola com 12 Salas no Conjunto Habitacional Morar Melhor	Convênio Federal	FNDE - SIMEC	Expirado	22014057
Gurupá	Educação (*)	Construção de 3 Unidades de Educação (*) Infantil - Pré-Escola, ITEM 01 - Creche/Pré-Escola 001 Rua 2 - Conjunto Morar Melhor; / ITEM 02 - Creche/Pré-Escola 002 Travessa Brasil Norte; / ITEM 03 - Creche/Pré-Escola 003 Rua Alda Monteiro dos Santos.	Convênio Federal	FNDE - Simec	Expirado	002.2015.081 002.2015.082 002.2015.0083
Gurupá	Educação (**)	Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário da EMEF Padre Giulio Luppi	Convênio Federal	FNDE - Simec	Expirado	72015080
Ipixuna do Pará	Educação (*)	Construção de uma Creche Tipo B, padrão FNDE, no Centro.	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20123012004
Ipixuna do Pará	Educação (*)	Construção de uma Creche Tipo B, padrão FNDE, no Distrito de Canaã.	Convênio Federal	FNDE	Suspensão administrativamente	201100008
Ipixuna do Pará	Educação (*)	Construção de uma Creche Tipo B, padrão FNDE, no Distrito de Novo Horizonte.	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20123012005
Ipixuna do Pará	Educação (*)	Construção de uma Creche Tipo B, padrão FNDE, no Centro.	Convênio Federal	FNDE	Suspensão administrativamente	2015412011
Ipixuna do Pará	Educação (*)	Construção de uma Creche Tipo B, padrão FNDE, no Bairro Vila Nova.	Convênio Federal	FNDE	Suspensão administrativamente	3201561101
Ipixuna do Pará	Educação (*)	Construção de Uma Escola de 06 Salas de Aula Padrão FNDE	Convênio Federal	FNDE	Suspensão administrativamente	201401137
Ipixuna do Pará	Mobilidade urbana (*)	Terraplanagem e Pavimentação asfáltica no Distrito de Canaã e Bairro Palmeira.	Convênio Federal	Minist. do Desenv. Regional	Suspensão administrativamente	0082312016
Ipixuna do Pará	Transporte - Rodovias	Recuperação de 46,6 KM de estradas vicinais localizadas nos PAs Bom Jesus, União I, Progresso e Bacabal.	Convênio Federal	Minist. do Desenv. Regional	Suspensão administrativamente	20143204
Ipixuna do Para	Transporte - Rodovias	Recuperação de 86,4 KM de estradas vicinais localizadas nos Pas Minas Pará, Diamantina II, Candiru e Enalco.	Convênio Federal	Minist. do Desenv. Regional	Suspensão administrativamente	NÃO INFORMADO

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
247.442,67		247.442,67	13/7/2018	NÃO INFORMADO	Atrasos do repasse de convênios
1.329.907,70	664.953,88	664.953,82	10/12/2011	19/7/2012	Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
399.950,21		399.950,21	30/1/2014	NÃO INFORMADO	Atrasos do repasse de convênios, Descumprimento de especificações técnicas e prazos
200.000,00	150.000,00	50.000,00	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	Irregularidades/problemas afetos ao meio ambiente, Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução), A contratada abandonou a obra
3.437.633,67	665.182,11	2.772.451,56	24/7/2014	NÃO INFORMADO	A atual Gestão do município já assumiu a obra paralisada e entrou com uma ação judicial para responsabilizar a antiga Gestão que fez o pagamento que não condiz com a parte física executada.
5.509.117,62	553.025,15	4.956.092,47	11/1/2016	3/4/2017	Foram licitadas as três Creches juntas, mas a Creche 002 não começou sua execução, devido ter sua localização em terreno particular e área de várzea, impossibilitando sua execução. Mas a atual Gestão solicitou ao FNDE a mudança de local para um terreno do
487.499,98	97.064,92	390.435,06	2/12/2015	13/10/2016	A empresa contratada pediu Distrato e o processo está em andamento na prefeitura do município.
1.333.560,00	668.451,30	665.108,70	12/12/2012	10/5/2013	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.361.046,77	1.361.046,77	0,00	1/11/2011	8/7/2012	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.333.560,00	434.077,51	899.482,49	12/12/2012	17/9/2014	Descumprimento de especificações técnicas e prazos. Paralisação por desequilíbrio físico-financeiro.
1.333.560,00	533.424,00	800.136,00	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	Descumprimento de especificações técnicas e prazos. Paralisação por desequilíbrio físico-financeiro.
1.885.668,95	449.834,50	1.435.834,45	20/11/2015	NÃO INFORMADO	Descumprimento de especificações técnicas e prazos. Paralisação por desequilíbrio físico-financeiro.
1.018.012,76	510.123,65	507.889,11	3/7/2014	5/5/2015	Descumprimento de especificações técnicas e prazos. Paralisação por desequilíbrio físico-financeiro.
1.925.099,59	900.000,00	1.025.099,59	28/10/2016	10/11/2016	Descumprimento de especificações técnicas e prazos. Paralisação por desequilíbrio físico-financeiro.
3.119.948,29	1.673.792,00	1.446.156,29	18/10/2014	28/4/2016	Descumprimento de especificações técnicas e prazos. Paralisação por desequilíbrio físico-financeiro.
6.467.141,95	5.086.258,04	1.380.883,91	22/9/2014	2/1/2017	Descumprimento de especificações técnicas e prazos. Paralisação por desequilíbrio físico-financeiro.

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENIENTE	SITUAÇÃO DO COVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Jacareacanga	Saúde	Reforma e adequação do setor de internação do hospital municipal de Jacareacanga	Convênio Estadual	SESPA-PA	Expirado	380/2016
Jacareacanga	Saúde	Reforma e ampliação do bloco de emergência e construção do bloco de serviços do hospital municipal de Jacareacanga.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	331/2016
Jacundá	Mobilidade urbana (**)	Construção de 3 pontes de concreto em estradas vicinais (Vicinal do Lago/Santa Rosa e Vicinal Castanheira/Vila Pagé)	Convênio Federal	Sec. Nacional de Def. Civil - SEDEC	Vigente	20180160-PMJ
Jacundá	Educação (**)	Construção de 04 quadras coberta com vestiário padrão FNDE	Convênio Federal	FNDE	Vigente	2007201201
Mãe do Rio	Educação (*)	(1006388) PAC 2 - Construção de Creche/Pré-Escola 002	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20160032
Marabá	Saneamento	Urbanização da Grota do Aeroporto	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	0862012
Marabá	Equipamentos urbanos	Construção de teatro porte 3 e um prédio cultural, localizado na Av. Via 190 - folha 16 - área institucional 3A, no Bairro Nova Marabá - Marabá-PA	Convênio Federal	Ministério da Cultura	Vigente	NÃO INFORMADO
Marabá	Equipamentos urbanos	Construção da 5ª etapa do estádio municipal	Convênio Federal	Ministério do Esporte	Vigente	1302010
Marabá	Equipamentos urbanos	Construção da 6ª etapa do estádio municipal	Convênio Federal	Ministério do Esporte	Vigente	1302010
Marabá	Equipamentos urbanos	Construção da 7ª etapa do estádio municipal	Convênio Federal	Ministério do Esporte	Vigente	1302010
Marabá	Equipamentos urbanos	Construção da 8ª etapa do estádio municipal	Convênio Federal	Ministério do Esporte	Vigente	1302010
Marabá	Equipamentos urbanos	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	Convênio Federal	Ministério do Esporte	Vigente	0032016
Maracanã	Educação (*)	Construção de Projeto Proinfância Tipo 1, padrão FNDE composta pelos blocos Pré-escola, Creche I, Creche II, Creche III, Multiuso, Serviço, Administração, um pátio coberto, área de refeitório, playground, anfiteatro e estacionamento.	Convênio Federal	FNDE	Vigente	Em licitação
Medicilândia	Educação (*)	Construção Creche/Pré-Escola Projeto Convencional FNDE	Convênio Federal	FUNDEB	Expirado	20160123
Medicilândia	Educação (*)	Pró-Infância - Construção de Creche na Vila Pacal	Convênio Federal	FUNDEB	Expirado	20160033

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
814.368,00	379.810,00	434.558,00	8/6/2016	9/1/2018	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
2.532.397,88	669.560,06	1.862.837,82	26/4/2016	14/8/2017	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.054.627,82		1.054.627,82	17/12/2018	NÃO INFORMADO	Mandado de Segurança com pedido de liminar emitido em favor de uma das empresas participante do processo licitatório.
2.427.583,60	1.638.464,05	789.119,55	20/7/2012	6/7/2016	Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
1.508.799,94	365.583,85	1.143.216,09	24/10/2017	28/12/2016	A fundação da obra não foi executada conforme projeto, sendo necessária sua paralisação.
96.047.460,48	8.324.970,25	87.722.490,23	24/9/2013	16/6/2017	Valor de contrapartida elevado, associado as incompatibilidades de execução da obra. Atualmente, a Prefeitura está realizando readequações junto a Caixa para levantamento da funcionalidade dos serviços executados e medidas executivas a serem empregados na
8.812.700,97	3.943.145,87	4.869.555,10	1/3/2017	5/30/0018	Considerando que a empresa não conseguiu concluir a execução da obra, embora tenha sido concedido termos aditivos de prazo, se fez necessário a realização de nova licitação, cujo certame ocorreu no dia 13/02/2019.
34.134.241,55	681.169,46	33.453.072,09	29/6/2010	23/7/2013	Impossibilidade de prorrogação contratual no âmbito do artigo 57, inciso II, lei nº 8666, além da necessidade de readequação, junto a Caixa Econômica Federal, do projeto básico em função da redução de meta física, adequando-a aos valores financeiro dispon
34.134.241,55	42.567,07	34.091.674,48	29/6/2010	3/7/2013	Impossibilidade de prorrogação contratual no âmbito do artigo 57, inciso II, lei nº 8666, além da necessidade de readequação, junto a Caixa Econômica Federal, do projeto básico em função da redução de meta física, adequando-a aos valores financeiro dispon
34.134.241,55	26.449,19	34.107.792,36	29/6/2010	25/8/2017	Impossibilidade de prorrogação contratual no âmbito do artigo 57, inciso II, lei nº 8666, além da necessidade de readequação, junto a Caixa Econômica Federal, do projeto básico em função da redução de meta física, adequando-a aos valores financeiro dispon
34.134.241,55	244.282,32	33.889.959,23	26/6/2010	16/6/2017	Impossibilidade de prorrogação contratual no âmbito do artigo 57, inciso II, lei nº 8666, além da necessidade de readequação, junto a Caixa Econômica Federal, do projeto básico em função da redução de meta física, adequando-a aos valores financeiro dispon
4.164.798,41	77.989,21	4.086.809,20	12/4/2018	24/8/2018	Período chuvoso impossibilitando a execução dos serviços. O convênio está vigente até 31/12/2019.
		0,00	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
1.885.668,96	551.645,92	1.334.023,04	1/8/2016	NÃO INFORMADO	Bloqueio do repasse de convênios. Obras executadas em desconformidade com o projeto.
1.188.400,70	246.454,86	941.945,84	29/4/2016	21/6/2016	Bloqueio do repasse de convênios



**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENENTE	SITUAÇÃO DO CONVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Medicilândia	Educação (**)	Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - PROJETO FNDE	Convênio Federal	FUNDEB	Expirado	2582013
Medicilândia	Saúde	Construção de Unidade Básica de Saúde	Convênio Federal	FNS	Expirado	2014143
Medicilândia	Saúde	Construção de Unidade Básica de Saúde	Convênio Federal	FNS	Expirado	20140143
Medicilândia	Saúde	Construção de Unidade Básica de Saúde	Convênio Federal	FNS	Expirado	20140143
Mocajuba	Educação (*)	(27721) PAC 2 - Construção de Creche/Pré-Escola 001	Convênio Federal	FNDE	Expirado	0042012
Mocajuba	Educação (*)	(27722) Construção de Creche do Bairro Novo	Convênio Federal	FNDE	Expirado	0052012
Mojú	Educação (*)	Construção de 06 salas de aula, em alvenaria estruturada por pilares e vigas com concreto armado, tanto na sua infra estrutura quanto na sua superestrutura. A mesma foi planejada para receber cobertura e estrutura metálica e laje de forro apenas no bloco	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20170226
Mojú	Educação (*)	Construção de 08 salas de aulas em alvenaria, estruturada por concreto armado por pilares e vigas, coberta por estruturas metálica e laje de forro no bloco de sala de aula. Além de uma laje pré fabricada que constituiu o piso geral do prédio.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20170202
Mojú	Educação (*)	Reforma e ampliação de refeitório, banheiros e pátio coberto, a escola possui atualmente duas salas de aulas em alvenaria coberta com estrutura de madeira e telha de barro tipo colonial, totalizando uma área total construída de 444.89m <sup>2</sup>	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20170532
Mojú	Educação (*)	Construção de duas salas de aula, com copa, cozinha, refeitório, área administrativa e banheiros. A mesma será em alvenaria estruturada em concreto armado por pilares e vigas, coberta por telha de barro tipo plan estruturada em madeira de lei.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20180042
Mojú	Educação (*)	Construção de escola com 06 salas de aula, em alvenaria, estruturada em concreto armado por vigas e pilares, coberta com telha de barro de barro tipo plan, estrutura metálica e laje de forro nos blocos de salas de aula.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	10180008
Mojú	Educação (*)	Construção de 02 sala de aula, em alvenaria, estruturada em concreto armado por pilares e vigas, coberta com telha de barro tipo plan e estrutura de madeira em sua cobertura. Totalizando uma área total construída de 368,68 m <sup>2</sup>	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20180025
Mojú	Educação (*)	Construção de escola com 02 salas de aula, em alvenaria, coberta com telha de barro tipo plan e estrutura de madeira em sua cobertura. Totalizando uma área construída de 368,69 m <sup>2</sup>	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	201700526

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
509.500,00		509.500,00	NÃO INFORMADO	4/12/2014	Descumprimento de especificações técnicas e prazos. Projeto executado em desconformidade.
408.000,00	326.400,00	81.600,00	15/7/2014	30/9/2015	Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
409.600,00	409.600,00	0,00	15/7/2014	6/10/2015	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
512.000,00	409.600,00	102.400,00	15/7/2014	24/3/2016	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.441.254,82	618.832,38	822.422,44	2/8/2012	3/12/2015	A empresa abandonou a obra na mudança da gestão, em janeiro de 2017.
1.440.648,86	579487,14	861.161,72	2/8/2012	25/6/2014	A empresa abandonou a obra na mudança da gestão, em janeiro de 2017.
872.877,42	554.987,49	317.889,93	3/7/2017	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
995.022,08	609.538,76	385.483,32	7/8/2014	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
56.720,95	49.807,02	6.913,93	NÃO INFORMADO	25/4/2018	NÃO INFORMADO
145.459,44		145.459,44	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
788.749,82	210.611,25	578.138,57	14/4/2018	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
100.934,12	40.486,97	60.447,15	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
141.191,58	50.271,38	90.920,20	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENIENTE	SITUAÇÃO DO CONVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Mojú	Educação (*)	Reforma e ampliação de duas salas de aula	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20170193
Mojú	Educação (**)	NÃO INFORMADO	Convênio Federal	FNDE	Vigente	168/2014
Mojú	Educação (**)	Construção de cobertura de quadra pequena em estrutura metálica - padrão FNDE, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes Nery, no bairro de Nazaré, na zona urbana	Convênio Federal	FNDE	Vigente	299/2015
Mojú	Educação (**)	Construção de quadra escolar com vestiário, padrão FNDE	Convênio Federal	FNDE	Vigente	171/2014
Mojú	Educação (**)	Construção de quadra escolar coberta com vestiário - padrão FNDE	Convênio Federal	FNDE	Vigente	006/2014
Mojú	Educação (**)	Construção de quadra escolar coberta com vestiário - padrão FNDE	Convênio Federal	FNDE	Vigente	174/2014
Mojú	Educação (**)	Construção de quadra escolar pequena - padrão FNDE	Convênio Federal	FNDE	NÃO INFORMADO	176/2014
Mojú	Educação (**)	Construção de quadra escolar coberta com vestiário - padrão FNDE	Convênio Federal	FNDE	NÃO INFORMADO	224/2014
Mojú	Saúde	Construção da Unidade de Pronto Atendimento do Moju	Convênio Federal	Ministério da Saúde	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
Óbidos	Mobilidade urbana (*)	Construção/Complementação de Estradas Vicinais Recuperação de Estradas Vicinais: PA Especial Quilombola Áreas de Cabeceiras	Convênio Federal	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Expirado	003.01.CP003.2014
Óbidos	Transporte - Rodovias	Recuperação de estradas vicinais no Projeto de Assentamento Cruzeiroão.	Convênio Federal	INCRA	Expirado	32014
Ourém	Saúde	Obra de revitalização do Hospital Municipal Luiz Carlos de Souza.	Convênio Estadual	SESPA-PA	Vigente	21050012018
Ourém	Educação (*)	(1018238) Construção de Escola Fundamental	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20150031
Ourém	Educação (*)	Obra de reforma e adaptação da Escola Maria do Socorro de Oliveira Rocha, Ourém-Pa	Convênio Estadual	SEDUC-PA	Vigente	13060012018
Ourém	Saúde	Obra de reforma da unidade de Saúde da Família da Vila Rio Grande.	Convênio Federal	Ministério da Saúde	Vigente	23020022018
Ourém	Saúde	Obra de ampliação da Unidade de Saúde da Família da Vila Rio Grande.	Convênio Federal	Ministério da Saúde	Vigente	26020012018
Piçarra	Abastecimento de água	Execução de sistemas de abastecimento de água	Convênio Federal	NÃO INFORMADO	Vigente	20140327
Placas	Educação (*)	Construção de uma unidade de Educação (*) infantil na agrovila Bela Vista, KM221. de acordo com especificações do projeto aprovado pelo FNDE.	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20151012

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
198.299,43	58.691,85	139.607,58	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
509.077,86	303.919,86	205.158,00	7/8/2014	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
184.848,50	71.681,77	113.166,73	23/12/2013	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
509.311,51	101.849,73	407.461,78	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
506.149,35	254.628,20	251.521,15	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
508.599,17	204.211,55	304.387,62	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
183.610,69		183.610,69	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
509.000,00	101.762,23	407.237,77	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
		0,00	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
2.033.215,49	528.179,93	1.505.035,56	25/5/2014	8/10/2014	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.266.153,53	224.988,04	1.041.165,49	25/5/2014	5/3/2015	Inadimplemento da empresa contratada
1.154.794,32	298.962,87	855.831,45	28/5/2018	5/10/2018	Atrasos do repasse de convênios
1.016.905,20	357.473,10	659.432,10	20/5/2015	17/5/2017	A obra encontra-se paralizada. Houve distrato do contrato.
1.374.936,54	442.010,65	932.925,89	18/6/2018	31/10/2018	Atrasos do repasse de convênios
137.891,51	27.381,70	110.509,81	26/2/2018	13/7/2018	Atrasos do repasse de convênios
169.782,06	29.841,16	139.940,90	1/3/2018	13/7/2018	Atrasos do repasse de convênios
2.031.568,41	698.450,27	1.333.118,14	17/9/2014	9/1/2018	A vazão do projeto não foi atingida por causa dos poços perfurados terem secado.
1.250.905,48	389.191,70	861.713,78	15/12/2015	10/4/2017	Riscos decorrentes de erros e vícios construtivos

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENENTE	SITUAÇÃO DO CONVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Placas	Educação (*)	Construção de escola com 6 (seis) salas de aula, conforme termo de compromisso PAC N°29803/2014.	Convênio Federal	FNDE	Expirado	298032014
Ponta de Pedras	Educação (*)	Construção da Escola de Ensino Fundamental e Infantil Magalhães Barata	Convênio Federal	FNDE	Expirado	0100320131712001
Ponta de Pedras	Educação (*)	Construção de um escola de Educação (*) infantil tipo B no Cajueiro	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20140151
Ponta de Pedras	Educação (*)	Construção de uma escola de Educação (*) infantil tipo B no Centro	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20140304
Prainha	Saúde	Construção de uma Unidade de Saúde Fluvial - UBSF	Convênio Federal	FNS	Expirado	0032014
Prainha	Educação (*)	Construção de uma Escola de Educação (*) Inantil Tipo B-Próinfância	Convênio Federal	FNDE	Expirado	0072011; 0062014
Prainha	Infraestrutura Urbana	Construção da Orla na Sede do Municipio	Convênio Estadual	SEDOP-PA	Expirado	0132014
Prainha	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação Asfáltica em TST no Bairro São Sebastião	Convênio Estadual	NÃO INFORMADO	Expirado	NÃO INFORMADO
Prainha	Educação (**)	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário 003	Convênio Federal	FNDE	Expirado	0092014
Prainha	Educação (**)	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	Convênio Federal	FNDE	Expirado	0082014
Prainha	Saúde	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	Convênio Federal	FNS	Expirado	0012014
Prainha	Saúde	Construção de Unidade Basica de Saúde - UBS	Convênio Federal	FNS	Expirado	0042014
Prainha	Saúde	Construção de uma Academia de Saúde	Convênio Federal	FNS	Expirado	0052014
Prainha	Saúde	Construção de uma Academia de Saúde na Comunidade de Boa Vista do Cuçari	Convênio Federal	FNS	Expirado	0042014
Prainha	Educação (**)	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	Convênio Federal	FNDE	Expirado	212013
Prainha	Saúde	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	Convênio Federal	FNS	Expirado	192013
Prainha	Saúde	Construção de Academia de Saúde	Convênio Federal	FNS	Expirado	0062014
Prainha	Saúde	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	Convênio Federal	FNS	Expirado	202013
Prainha	Saúde	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	Convênio Federal	FNS	Expirado	172013

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
1.019.717,89	950.361,09	69.356,80	19/5/2014	28/12/2016	Riscos decorrentes de erros e vícios construtivos
1.021.427,60	868.259,73	153.167,87	13/6/2014	25/6/2015	Não foi possível identificar a causa da paralização. Não houve aditivo ao contrato que expirou em 30/06/2016.
1.209.951,18	1.144.575,41	65.375,77	9/5/2014	24/2/2015	Liberção de 100% dos recursos financeiros e atestado pela fiscalização do FNDE 78,95 % de execução física da obra. Contrato extinto pela não aditivação.
1.453.661,33	856.816,87	596.844,46	2/4/2014	29/8/2015	Não foi possível identificar a causa da paralização. Não houve aditivo ao contrato que expirou em 12/06/2016.
1.713.322,16	526.000,00	1.187.322,16	NÃO INFORMADO	23/12/2016	A Gestão Atual do Município não tem a data de paralização da obra. A construção da UBSF não existe.
953.485,83	121.500,00	831.985,83	23/1/2012	21/9/2016	Inadimplimento das empresas construtoras e da gestão antecessora
1.597.690,04		1.597.690,04	9/6/2014	30/5/2016	Inadimplimento da empresa contratada e da gestão antecessora
1.669.591,12	105.000,00	1.564.591,12	NÃO INFORMADO	27/6/2016	Inadimplimento da empresa contratada e da gestão antecessora
505.337,73	127.239,94	378.097,79	23/7/2014	11/8/2014	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
508.317,24	254.457,48	253.859,76	11/8/2014	30/10/2014	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
404.378,24	325.600,00	78.778,24	12/6/2014	15/1/2016	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
99.600,00	20.000,00	79.600,00	21/7/2014	9/8/2014	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
99.660,30	80.000,00	19.660,30	21/7/2014	25/5/2016	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
99.600,00	20.000,00	79.600,00	21/7/2014	8/8/2014	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
508.857,79	224.523,10	284.334,69	25/11/2013	14/3/2014	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
407.989,31	326.397,86	81.591,45	25/11/2013	6/5/2014	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
79.784,35	65.000,00	14.784,35	21/7/2014	25/5/2016	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
407.954,20	326.390,84	81.563,36	25/11/2013	9/5/2014	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
407.989,31	326.397,86	81.591,45	25/11/2013	9/5/2014	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENIENTE	SITUAÇÃO DO COVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Prainha	Educação (**)	Construção de 03 coberturas de Quadra com Estutura Metálicas nas Comunidades do Jatuarana, Cupim e Pacoval	Convênio Estadual	NÃO INFORMADO	Expirado	0072014
Prainha	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação Asfáltica em TST nos Bairros Açazal e São Sebastião e na Vila Jatuarana	Convênio Estadual	NÃO INFORMADO	Expirado	NÃO INFORMADO
Prainha	Mobilidade urbana (**)	Construção de 06 (seis) pontes em madeira localizadas na PA 254 e PA 419	Convênio Estadual	SETRANS-PA	Expirado	0302016
Quatipuru	Educação (*)	Construção de Escola de 06 Salas na Comunidade Boa Vista	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20147701
Rondon do Para	Mobilidade urbana (*)	Implantação de Infraestrutura Urbana - execução e pavimentação asfáltica tipo CBUQ com drenagem superficial.	Convênio Federal	Ministério das Cidades	Vigente	20160233
Salinópolis	Educação (*)	(1006350) PAC 2 - Creche/Pré-Escola 001	Convênio Federal	FNDE	Expirado	NÃO INFORMADO
Salinópolis	Educação (*)	(1006017) EMEF Chapeuzinho Vermelho	Convênio Federal	FNDE	Expirado	NÃO INFORMADO
Salinópolis	Educação (*)	(1009671) EMEF Atlantico II	Convênio Federal	FNDE	Expirado	NÃO INFORMADO
Salinópolis	Infraestrutura Turística	Urbanização e Revitalização da Orla do Pedalinho Etapa 2	Convênio Federal	Ministério do Turismo	Vigente	NÃO INFORMADO
Santa Isabel do Pará	Educação (*)	Educação (*) Básica - Construção de 01 Escola com 12 Salas com Quadra - Padrão FNDE	Convênio Federal	FNDE	Vigente	222015
Santa Isabel do Pará	Educação (*)	Construção de uma escola com 12 salas com quadra Padrão FNDE	Convênio Federal	FNDE	Vigente	212015
Santa Isabel do Pará	Educação (*)	Educação (*) Básica-Construção de uma escola de 12 salas com quadra, padrão FNDE - no bairro Miráí	Convênio Federal	FNDE	Vigente	022.15
Santa Isabel do Pará	Educação (*)	Construção de uma Creche Pro Infância tipo 2 - no Distrito de Americano	Convênio Federal	FNDE	Vigente	031/2016
Santa Isabel do Pará	Educação (*)	Construção da Creche Tipo B Projeto Padrão FNDE - Vale do Porangaba	Convênio Federal	FNDE	Vigente	Em Reprogramação
Santa Maria das Barreiras	Abastecimento de água	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Vila Casa de Tábuas.	Convênio Federal	FUNASA	Vigente	0012015
Santa Maria do Pará	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação asfáltica em CBUQ em vias urbanas do Município	Convênio Federal	Ministério da Integração	Vigente	20180502
Santa Maria do Pará	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação asfáltica em CBUQ em vias urbanas nos Bairros Jejú, Vila Nova e Pinheiro.	Convênio Estadual	SEPLAN-PA	Vigente	20180602
Santana do Araguaia	Infraestrutura Turística	Reforma e Ampliação do Centros de Convenções e Turismo de Santana do Araguaia	Convênio Federal	Ministério do Turismo	Expirado	0300859/22/2009

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
434.969,88		434.969,88	18/7/2014	NÃO INFORMADO	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
867.393,46	833.509,05	33.884,41	30/5/2014	15/6/2016	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
1.214.931,69	583.422,37	631.509,32	25/7/2016	NÃO INFORMADO	Inadimplencia da empresa contratada, juntamente com a gestão antecessora
1.016.706,70	306.280,05	710.426,65	21/7/2014	16/1/2015	Irregularidade na obra, decorrente de gestão anterior.
1.008.070,00	647.165,00	360.905,00	23/11/2016	11/1/2018	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, Descumprimento de especificações técnicas e prazos.
1.885.668,96		1.885.668,96	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	Obra de 2013, a Prefeitura não conseguiu adquirir o terreno conforme padrão exigido devido ao elevado custo. O FNDE não aditivou o Termo de Compromisso de obra não licitada e os recursos deverão ser devolvidos.
1.020.396,76		1.020.396,76	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	O valor do terreno era muito alto, o que inviabilizou o projeto. Não houve pagamentos. O recurso deverá ser devolvido.
1.885.668,96		1.885.668,96	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	O valor do terreno era muito alto, o que inviabilizou o projeto. Não houve pagamentos. O recurso deverá ser devolvido.
10.000.408,33		10.000.408,33	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	A obra foi distratada, não houve pagamentos e está em processo de nova licitação.
3.669.687,42	1.363.174,37	2.306.513,05	27/4/2015	30/9/2018	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
3.533.197,18	2.287.474,97	1.245.722,21	27/4/2015	3/8/2018	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
3.669.687,42	1.363.174,37	2.306.513,05	27/4/2015	11/10/2018	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.192.011,83	232.009,24	960.002,59	26/7/2016	6/9/2018	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
		0,00	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	A empresa contratada solicitou o distrato do contrato
1.795.407,32	360.917,59	1.434.489,73	22/2/2016	6/7/2018	Atrasos do repasse de convênios
1.485.326,66	752.051,88	733.274,78	11/5/2018	24/8/2018	suspensão do repasse de convênios
1.366.060,45	1.098.386,12	267.674,33	19/6/2018	NÃO INFORMADO	A obra está sem medição.
307.500,00	146.250,00	161.250,00	1/6/2011	20/9/2012	A empresa abandonou a obra.



**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENENTE	SITUAÇÃO DO COVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Santana do Araguaia	Saúde	Construção de Unidade de Pronto atendimento UPA 24 horas.	Convênio Federal	FNS	Suspensão administrativamente	001/13
Santana do Araguaia	Saúde	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Novo Horizonte.	Convênio Federal	FNS	Suspensão administrativamente	NÃO INFORMADO
Santarém	Educação (*)	Construção de Escola Proinfância Tipo B, metodologia inovadora, com fundação tipo Radier, estruturas em aço estrutural ASTM A38 e em Light Steel Frame para paredes e cobertura, fechamentos em placa cimentícia e gesso acartonado, isolamento com lã de vidro	Convênio Federal	FNDE	Vigente	005/2014
Santarém	Educação (*)	Construção de Escola Proinfância Tipo C, metodologia inovadora, com fundação tipo Radier, estruturas em aço estrutural ASTM A38 e em Light Steel Frame para paredes e cobertura, fechamentos em placa cimentícia e gesso acartonado, isolamento com lã de vidro	Convênio Federal	FNDE	Vigente	186/2014
Santarém	Educação (*)	Construção de Escola Proinfância Tipo B, metodologia inovadora, com fundação tipo Radier, estruturas em aço estrutural ASTM A38 e em Light Steel Frame para paredes e cobertura, fechamentos em placa cimentícia e gesso acartonado, isolamento com lã de vidro	Convênio Federal	FNDE	Vigente	200-2014
Santarém	Educação (*)	Construção de Escola Proinfância Tipo C, metodologia inovadora, com fundação tipo Radier, estruturas em aço estrutural ASTM A38 e em Light Steel Frame para paredes e cobertura, fechamentos em placa cimentícia e gesso acartonado, isolamento com lã de vidro	Convênio Federal	FNDE	Vigente	176/2014
Santarém	Educação (*)	Construção de Escola Proinfância Tipo C, metodologia inovadora, com fundação tipo Radier, estruturas em aço estrutural ASTM A38 e em Light Steel Frame para paredes e cobertura, fechamentos em placa cimentícia e gesso acartonado, isolamento com lã de vidro	Convênio Federal	FNDE	Vigente	199/2014
Santarém	Educação (*)	Construção de Escola Proinfância Tipo B, metodologia inovadora, com fundação tipo Radier, estruturas em aço estrutural ASTM A38 e em Light Steel Frame para paredes e cobertura, fechamentos em placa cimentícia e gesso acartonado, isolamento com lã de vidro	Convênio Federal	FNDE	Vigente	194/2014
Santo Antônio do Tauá	Educação (*)	Construção de creche tipo B	Convênio Federal	NÃO INFORMADO	Expirado	012012
Santo Antônio do Tauá	Educação (*)	Construção de espaço educativo 6 salas	Convênio Federal	NÃO INFORMADO	Expirado	20140015
São Caetano de Odivelas	Educação (*)	Construção de (01) uma unidade escolar padrão (FNDE), com (06) seis salas de aula, na localidade Alto Pereru.	Convênio Federal	FNDE	Vigente	298082014
São Caetano de Odivelas	Educação (*)	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de (01) Uma Creche Tipo 1 - Padrão FNDE, na Comunidade de Marabazinho	Convênio Federal	FNDE	Vigente	0032015
São Caetano de Odivelas	Mobilidade urbana (*)	Recuperação de Estradas Vicinais	Convênio Federal	Ministério da Agricultura	Vigente	37381528

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
1.461.958,84	1.260.000,00	201.958,84	9/4/2013	4/7/2013	A empresa abandonou a obra.
408.000,00	329.323,10	78.676,90	22/3/2013	28/4/2015	A empresa abandonou a obra.
1.996.684,91	1.268.427,89	728.257,02	10/12/2014	14/5/2018	Empresa solicitou distrato da obra, alegando dificuldades financeiras
1.131.694,33	633.638,57	498.055,76	10/12/2014	28/12/2018	Empresa solicitou distrato da obra, alegando dificuldades financeiras.
2.150.776,23	1.361.005,45	789.770,78	22/8/2016	28/12/2018	Empresa solicitou distrato da obra, alegando dificuldades financeiras.
1.089.244,65	707.099,13	382.145,52	30/4/2015	28/12/2018	Empresa solicitou distrato da obra, alegando dificuldades financeiras.
1.159.935,83	572.193,06	587.742,77	22/8/2016	28/12/2018	Empresa solicitou distrato da obra, alegando dificuldades financeiras.
1.875.234,01	421.796,91	1.453.437,10	2/8/2018	28/12/2018	Empresa solicitou distrato da obra, alegando dificuldades financeiras.
1.264.374,82	1.264.374,82	0,00	14/4/2012	1/1/2013	A empresa recebeu 100% dos recursos financeiros do projeto e abandonou a obra.
1.016.703,33	51.097,80	965.605,53	14/1/2014	20/1/2014	o aditivo de contrato com prefeitura/FNDE não foi aceito pelo FNDE
735.795,29	203.995,56	531.799,73	10/1/2018	3/7/2019	Riscos decorrentes de erros e vícios construtivos, Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.897.080,07	451.286,20	1.445.793,87	29/12/2015	7/2/2018	Atrasos do repasse de convênios, Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, Irregularidades nos preços e serviços contratados
3.000.000,00	1.652.817,92	1.347.182,08	30/12/2011	28/4/2016	Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão, Descumprimento de especificações técnicas e prazos

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENENTE	SITUAÇÃO DO CONVÊNIO	Nº DO CONTRATO
São Domingos do Araguaia	Educação (*)	Constitui-se objeto desta licitação, o Registro de Preços consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual construção de escolas do Programa Proinfância Tipo B e Tipo C - ABRANGÊNCIA NORTE E CENTRO-OESTE	Convênio Federal	FNDE	Suspensão administrativamente	201400092014 201400102014
São Félix do Xingu	Mobilidade urbana - Terminais	Construção Terminal Rodoviário	Convênio Federal	Ministério do Turismo	Vigente	20150128
São Félix do Xingu	Educação (*)	Construção de Pro-Infância no Distrito Sudoeste Escola Novo Horizonte	Convênio Federal	FNDE	Vigente	20180077
São Félix do Xingu	Educação (*)	Construção de Pro-Infância no Distrito Sudoeste Escola Novo Horizonte	Convênio Federal	FNDE	Vigente	20130432
São Miguel do Guamá	Educação (*)	(1006599) PAC 2 - Construção de Creche Pré-Escolar 001	Convênio Federal	FNDE	Expirado	0022014
São Miguel do Guamá	Educação (*)	(1006598) PAC 2 - Construção de Creche Pré-Escolar 002	Convênio Federal	FNDE	Expirado	032014
São Miguel do Guamá	Educação (*)	(1006456) PAC 2 - Construção de Creche Pré-Escolar 003	Convênio Federal	FNDE	Expirado	082014
Soure	Abastecimento de água	Execução de sistemas de abastecimentos de águas do município de soure - TC/PAC numero 0244/2008.	Convênio Federal	FUNASA	Expirado	011/2010
Soure	Abastecimento de água	Sistema de Esgotamento Sanitário - TC/PAC - 0093/2012	Convênio Federal	FUNASA	Expirado	01C/2013
Soure	Abastecimento de água	Esgotamento Sanitário - ETE - TC/PAC 1051/2008	Convênio Federal	SEDOP-PA	Expirado	013/2010
Tailândia	Educação (*)	Implantação do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU	Convênio Federal	Ministério da Cultura	Suspensão administrativamente	0842012
Tailândia	Saúde	Unidade de Pronto Atendimento - UPA	Convênio Federal	FNS	Expirado	822012
Tomé-Açú	Educação (*)	Construção Escola Infantil em Quatro Bocas Novo Horizonte ID 27725	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20120476
Tomé-Açú	Educação (*)	Construção de uma Escola Infantil Tipo 1 Padrão FNDE no Bairro Portelinha Zona Urbana	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20150289
Tomé-Açú	Educação (*)	Construção de uma Creche Infantil Tipo B Padrão FNDE no Bairro Tabom	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20120475
Tomé-Açú	Mobilidade urbana (*)	Calçadão da Orla	Convênio Federal	Ministério do Turismo	Expirado	20110108

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
3.658.226,14	916.515,73	2.741.710,41	15/9/2014	25/2/2015	Descumprimento de especificações técnicas e prazos. Abandono da obra pela contratada.
3.049.439,00	1.443.487,00	1.605.952,00	4/5/2015	29/12/2017	Contingenciamento de recursos próprios, Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão, Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, Irregularidades nos preços e serviços contratados, Pedido de realinhamento da obra pela constr
619.999,00	115.787,00	504.212,00	11/11/2013	28/9/2018	Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão, Irregularidades nos preços e serviços contratados
888.680,00	491.273,00	397.407,00	14/11/2013	18/7/2014	Inadequação ao plano de trabalho da nova gestão, Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, Descumprimento de especificações técnicas e prazos, REPROGRAMAÇÃO DA OBRA
1.735.000,00	986.355,70	748.644,30	3/9/2014	10/8/2016	Irregularidade na execução da obra e pagamentos realizados a maior. Houve denúncia para o MPF e a Prefeitura está elaborando novo orçamento para conclusão da obra.
1.735.000,00	1.652.060,21	82.939,79	9/5/2014	4/7/2016	Irregularidade na execução da obra e pagamentos realizados a maior. Houve denúncia para o MPF e a Prefeitura está elaborando novo orçamento para conclusão da obra.
1.808.141,90	271221,29	1.536.920,61	17/10/2014	18/2/2016	Irregularidade na execução da obra e pagamentos realizados a maior. Houve denúncia para o MPF e a Prefeitura está elaborando novo orçamento para conclusão da obra.
2.655.037,25	2.655.037,25	0,00	24/2/2010	19/12/2016	Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
3.124.977,55	2.707.607,56	417.369,99	10/6/2013	NÃO INFORMADO	Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
4.998.982,63	3.140.724,43	1.858.258,20	19/7/2010	20/9/2016	Descumprimento de especificações técnicas e prazos, Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
2.774.108,22	2.027.825,12	746.283,10	29/6/2012	23/9/2016	Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
1.100.196,00		1.100.196,00	25/6/2012	NÃO INFORMADO	Obra não finalizada, havendo malversação de recursos
1.302.444,00	1.242.947,00	59.497,00	20/8/2012	22/8/2014	Descumprimento de especificações técnicas e prazos
1.884.878,00	453.406,00	1.431.472,00	26/10/2015	3/3/2016	Determinação de paralização pelo FNDE.
1.411.670,00	1.340.200,00	71.470,00	20/8/2012	7/7/2015	Determinação de paralização pelo FNDE.
990.000,20	557.109,49	432.890,71	29/3/2011	24/6/2015	Irregularidades/problemas afetos ao meio ambiente, Riscos decorrentes de erros e vícios construtivos, Descumprimento de especificações técnicas e prazos

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENIENTE	SITUAÇÃO DO COVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Trairão	Abastecimento de água	Construção de sistema de abastecimento de água tratada na localidade Caracol.	Convênio Federal	FUNASA	Vigente	742014
Trairão	Educação (*)	Construção de uma (01) creche municipal, conforme o termo de compromisso PAC 700542/2011	Convênio Federal	FNDE	Expirado	0312012
Tucuruí	Equipamentos urbanos	Construção de Centro de Iniciação ao Esporte com ginásio, pista de atletismo, salto em distância e arremesso de peso.	Convênio Federal	Ministério dos Esportes	Expirado	0872014205004
Tucuruí	Equipamentos urbanos	Creche	Convênio Federal	Ministério dos Esportes	Vigente	32674377
Tucuruí	Infraestrutura Turística	Construção de orla com drenagem, terraplenagem, pavimentação, e urbanização	Convênio Federal	Ministério do Turismo	Vigente	048.2014.20.5.002
Tucuruí	Educação (*)	Construção de Escola Infantil Tipo 1 no Bairro Pioneiro	Convênio Federal	Ministério da Educação	Vigente	059.2016.26.5.004
Uruará	Educação (*)	Construção de uma unidade de Educação Infantil Termo de Compromisso PAC 202838/2012	Convênio Federal	FNDE	Expirado	20142004
Viseu	Educação (*)	Construção de Creche de Açaitewa	Convênio Federal	FNDE	Vigente	06100012015
Viseu	Educação (*)	Construção de Creche Limondeua	Convênio Federal	NÃO INFORMADO	Vigente	150504/2012
Viseu	Educação (*)	Construção de Escola do Itambá	Convênio Federal	NÃO INFORMADO	Vigente	606032014
Viseu	Educação (*)	Construção de Escola do Taperebateua	Convênio Federal	FNDE	Vigente	206022014
Vitória do Xingu	Transporte - Rodovias	Construção de 7 pontos de ônibus no Ramal do Coco, localizado na zona Rural do Município de vitória do Xingu/PA.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20150598
Vitória do Xingu	Equipamentos urbanos	Construção do Novo Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA. Edificação em Estrutura de Concreto armado e vedação em alvenaria, constituída em pavimento de subsolo, térreo e 3 pavimentos.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20140322
Vitória do Xingu	Educação (*)	Construção da Sede da secretaria de Educação (*). Edificação em estrutura de concreto armado e vedação em alvenaria com área de 1.252,78m <sup>2</sup> , sendo 01 pavimento térreo e 01 pavimento superior.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	1692012
Vitória do Xingu	Equipamentos urbanos	Urbanização do Complexo Esportivo do Km20 na PA415, com área de 2.631,74m <sup>2</sup> . Construção de banheiros em alvenaria com coberturas em fibrocimento, esquadrias de alumínio com vidro e instalação de brinquedos.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20150565
Vitória do Xingu	Mobilidade urbana (*)	Pavimentação Asfáltica do Ramal do Côco.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20160027

**S NO ESTADO DO PARÁ**

VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA ÚLTIMO PGT*.	MOTIVO(S) DA PARALISAÇÃO
1.133.834,89	793.814,43	340.020,46	6/6/2014	17/10/2016	Irregularidades nos preços e serviços contratados
1.290.330,50	594.420,50	695.910,00	13/4/2012	14/9/2012	Descumprimento de especificações técnicas e prazos, não foi retomada pelo governo atual, por falta de recursos
3.772.034,01	919.130,63	2.852.903,38	16/1/2015	NÃO INFORMADO	A empresa estava sem condições financeiras para continuar a execução.
1.185.781,14	990.204,70	195.576,44	25/6/2012	25/5/2016	Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
1.641.970,80	1.218.208,22	423.762,58	20/6/2014	23/3/2018	Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)
1.883.315,07	1.252.220,50	631.094,57	20/6/2016	7/11/2017	Empresa sem capital para executar os serviços
1.454.900,00	727.500,00	727.400,00	2/6/2014	24/7/2016	A empresa abandonou a obra.
1.235.095,45	241.956,45	993.139,00	5/1/2016	5/2/2016	Atrasos do repasse de convênios
594.844,00	388.675,94	206.168,06	4/7/2012	12/6/2014	Atrasos do repasse de convênios
938.874,49	244.216,71	694.657,78	24/7/2014	8/7/2016	Atrasos do repasse de convênios
938.127,59	195.741,37	742.386,22	3/10/2014	18/3/2016	Atrasos do repasse de convênios
64.781,56	64.781,56	0,00	28/12/2015	NÃO INFORMADO	Provável abandono da obra.
6.343.952,54		6.343.952,54	29/7/2014	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios
1.675.563,61		1.675.563,61	17/1/2013	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios
552.185,84	258.592,32	293.593,52	4/12/2015	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios
2.528.778,19		2.528.778,19	27/1/2016	NÃO INFORMADO	Contingenciamento de recursos próprios

**DIAGNÓSTICO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADA**

JURISDICIONADO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	FONTE DE RECURSOS	CONVENIENTE	SITUAÇÃO DO COVÊNIO	Nº DO CONTRATO
Vitória do Xingu	Equipamentos urbanos	Construção de Campo de futebol na Comunidade Leonardo Da' Vinci Km18 BR230, Área de 10.195,61m², com Arquibancadas e vestiário com área de 46,16m².	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0312013
Vitória do Xingu	Infraestrutura Urbana	Construção de Infraestrutura e Urbanização da 1ª Etapa da Orla do Igarapé do Gelo, Infraestrutura com movimentação de terra, Urbanização, Canalização, pavimentação.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20150447
Vitória do Xingu	Equipamentos urbanos	Construção do Ginásio Poliesportivo na Sede do Município. Edificação com Área de 2.371,57m², co arquibancadas em concreto, cobertura metálica, estrutura em concreto armado, com muro e rampas.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	0692012
Vitória do Xingu	Equipamentos urbanos	Construção de quadra coberta em estrutura metálica, piso de alta resistência, equipamentos esportivos. Construção de Vestiários e Arquibancadas em concreto armado.	Próprio do ente	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	20150596
Educação (*) - Universidades, Faculdades, Escolas e similares						
Educação (**) - Quadras em Unidades de Ensino						
Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						
Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares						
Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares						
Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)						
Mobilidade urbana (*) - vias urbanas						
Mobilidade urbana (**) - Pontes, viadutos e similares						

